

Акт

о результатах контроля за соблюдением ООО «Чернская тепловая компания» условий концессионного соглашения от 30.12.2016 г.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005г №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в целях надлежащего исполнения концессионером условий концессионного соглашения, уполномоченная концедентом - Администрацией муниципального образования Чернский район рабочая группа осуществила проверку концессионного соглашения в части выполнения ООО «Чернская тепловая компания» (далее Концессионер) мероприятий по созданию, реконструкции (модернизации) имущества в составе Объекта Концессионного соглашения.

Проверка проводилась с 25.12.2017 .

Проверяемый период: по состоянию на 25.12.2017 г.

Членами рабочей группы осуществлены следующие мероприятия:

1. Произведен визуальный осмотр объекта концессионного соглашения.
2. Рассмотрены документы, относящиеся к осуществлению концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

В ходе проверки установлено:

Концессионер выполнил следующие работы в отношении Объектов Концессионного соглашения:

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Ед. изм.	Объем/ количество выполненных работ	Стоимость ( в т. ч. НДС (
Мероприятия МО рп Чернь Чернского района Тульской области					
1	Блочно-модульная котельная (БМК "Центральная")	Строительство блочно-модульной котельной мощностью 11,0 МВт в р.п. Чернь с последующим выводом из эксплуатации котельных «ЦРБ» и «Центральная, в том числе:	источник	1	54 063 525,80

1.1.		Строительно-монтажные работы			51 509 989,10
1.2.		Проектно-изыскательские работы			2 459 804,42
2	Сеть отопления	Строительство трубопровода для переключения потребителей котельной "ЦРБ" к БМК "Центральная", в том числе	км в двухтрубном исчислении	0,2306	4 232 255,09
2.1.		Строительно-монтажные работы			3 687 745,00
2.2.		Проектно-изыскательские работы			527 804,10
3	Сеть отопления	Строительство трубопроводов отопления в р.п. Чернь методом прокола под трассой М-2	км в двухтрубном исчислении	0,03	3 680 475,24
3.1.		Строительно-монтажные работы			3 205 725,00
3.2.		Проектно-изыскательские работы			460 188,12
4	Сеть отопления	Реконструкция трубопроводов сетей отопления с увеличением/уменьшением диаметра, в том числе	км в двухтрубном исчислении	0,6708	8 455 770,51
4.1.		Строительно-монтажные работы			6 376 707,00
4.2.		Проектно-изыскательские работы			2 018 159,26
5		Установка и настройка КИПиА, диспетчеризация котельной Педучилища	источник	1	1 110 859,56
Мероприятия МО Северное Чернского района Тульской области					
Мероприятия МО Северное рп ст. Скуратово					


6	Блочно-модульная котельная (БМК "ст. Скуратово")	Строительство блочно-модульной котельной мощностью 3,72 МВт для обеспечения нужд населения в отоплении и ГВС с последующим выводом из эксплуатации существующей котельной ст. Скуратово, в том числе:	источник	1	27 334 025,26
6.1.		Строительно-монтажные работы			24 564 285,00
6.2.		Проектно-изыскательские работы			1 428 472,38
6.3.		Мероприятие связанное с тех.присоединением	присоединение	1	1 263 590,27
7	Сеть отопления, сеть ГВС	Строительство новых участков сетей отопления и ГВС от БМК ст. Скуратово до УТ-25, в том числе	км в двухтрубном исчислении	0,063	1 453 708,94
7.1.		Строительно-монтажные работы			908 524,00
7.2.		Проектно-изыскательские работы			529 500,03
8	Сеть отопления	Реконструкция сетей отопления и ГВС в р.п ст. Скуратово в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов, в том числе с уменьшением диаметра, в том числе	км в двухтрубном исчислении	3,4504	35 466 490,54
8.1.		Строительно-монтажные работы			31 337 891,00
8.2.		Проектно-изыскательские работы			4 000 667,34
Мероприятия МО Северное д. Поповка 2-я					
9	Сеть отопления	Модернизация системы теплоснабжения от котельной д. Поповка 2-я Чернского района Тульской области, в том числе:	источник	1	3 500 625,83
9.1		Диспетчеризация источника в д. Поповка 2-я	источник	1	404769,31


9.2		Замена вышедшего из строя котла Ишма-80 на Ишма-80 (или аналог) в котельной д. Поповка 2-я	котел	1	69 217,12
9.3		Режимно-наладочные испытания котла в котельной д. Поповка 2-я	котел	1	75 000,00
9.4.		Строительство сетей отопления от котельной д. Поповка 2-я	км в двухтрубном исчислении	0,347	2 951 639,40
9.4.1.		Строительно-монтажные работы			2 315 364,00
9.4.2.		Проектно-изыскательские работы			617 500,15
<b>Мероприятия МО Липицкое Чернского района Тульской области</b>					
11	Сеть отопления	Модернизация системы теплоснабжения от котельной с. Архангельское Чернского района Тульской области, в	источник	1	941 859,15
11,1		Замена котла Хопер-100 на аналог в связи с выходом из строя в котельной с. Архангельское	источник	1	106 985,32
11,2		Режимно-наладочные испытания котлов после монтажа оборудования в котельной с. Архангельское	котел	1	71 196,71
11,3		Наладка гидравлического режима от котельной в с. Архангельское	источник	1	50 833,43
11,4		Установка и настройка КИП и А, диспетчеризация котельной с. Архангельское	котел	1	712 843,69
<b>Мероприятия МО Тургеневское Чернского района Тульской области</b>					
12	Сеть отопления	Модернизация системы теплоснабжения от котельной п. Скуратовский Чернского района Тульской области, в том числе:	источник	1	614 435,17
12.1		Диспетчеризация источника в п. Скуратовский	источник	1	404 769,31


12.2		Настройка существующих КИП и А в котельной п. Скуратовский	источник	1	158 832,44
12.3		Наладка гидравлического режима от котельной в п. Скуратовский	источник	1	50 833,42
Общие мероприятия по МО Чернский район Тульской области					
13		Установка центрального диспетчерского пункта (монтажные работы +оборудование центрального диспетчерского пункта)			680 000,00
Итого					141 534 031,00


Заключение рабочей группы: в рамках выполнения мероприятий по созданию, реконструкции (модернизации) имущества в составе Объекта Концессионного соглашения работы выполнены в полном объеме

Подписи членов рабочей группы:

 Г.Е. Орлова

 А.С. Кузнецов

 Н.А. Здорова

 О.В. Степушкина